

佛冈县“十四五”农村供水保障项目（全域自然村集中供水）绩效自评报告

一、基本情况

根据《广东省水利厅关于开展“十四五”农村供水保障规划编制工作的通知》《佛冈县财政局关于转发〈关于下达2021年8月地方政府新增债券转贷资金的通知〉、〈关于下达2021年第2批地方政府新增债券额度的通知〉的通知》，2021年专项债券资金下达清远市佛冈县“十四五”农村供水保障项目（全域自然村集中供水）预算为6000万元，主要用于新建9宗小型集中供水工程等建设内容。

二、自评情况

（一）佛冈县“十四五”农村供水保障项目（全域自然村集中供水）资金使用情况评价得分结果是依据年初设定绩效指标及评价表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目资金实际使用情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：100分，绩效评价结果等级为：优。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

本次绩效自评金额为6000万元。本项目2021年度下达专项债券资金6000万元，已于2021年12月底前完成建设

任务，已支出 6000 万元，资金支出率 100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

(1) 产出指标完成情况分析

产出指标分值 40 分，指标得分 40 分，完成绩效目标。

① 项目数量指标

实施新建 9 宗小型水厂数量，新增农村集中供水覆盖人口数量 24617 人。

② 项目质量指标

农村集中供水覆盖率为 99%。

③ 项目时效指标

截至 2021 年 12 月，计划施工内容已及时完成，完成投资率 100%。

④ 项目成本指标

项目支出金额 6000 万元，达到预算控制目标。

(2) 效益指标完成情况分析

效益指标分值 30 分，指标得分 30 分，完成绩效目标。

① 经济效益指标

达到为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

② 社会效益指标

达到保障居民社会生活平稳。

③ 生态效益指标

达到提高水资源的利用效率。

④ 可持续影响指标

达到满足当地用水需求。


3. 公众满意度情况。

根据《广东省水利厅简报（农村集中供水全覆盖攻坚行动专刊第3期）》所获得的数据进行整理分析，佛冈县农村集中供水全覆盖攻坚行动成效评估情况获得优秀等次，群众对农村供水建设工作的平均满意度为100%。

三、改进意见

申报债券项目要进一步夯实基础，做好债券前期工作。项目实施单位需高度重视项目预期受益与融资平衡方案及可行性研究报告的编制，充分论证。






2021年度佛冈县水利局单位专项债券项目绩效自评表

填报单位：（盖章）佛冈县水利局

项目基本信息		佛冈县“十四五”农村供水保障项目（全域自然村集中供水）		自评分数		填报及评分说明	
项目负责人	胡慧娟	联系电话	13620548293	《绩效目标申报表》		已进行绩效目标申报的，得10分；未进行绩效目标申报的，不得分。	
项目类型	新建	是否进行了绩效目标申报		是		得分标准：得分=10*执行率（表格已设公式） 执行率（%）=实际支出金额/本年度安排金额×100%（表格已设公式）	
项目执行情况（10分）		评价年度（计划）安排金额（万元）	6000	实际支出金额（万元）	6000	执行率（%）	100.00%
产出指标完成度（40分）		指标名称	指标值（目标值）	实际值	未完成目标的原因		
项目绩效（80分）	效益指标完成度（30分）	实施新建小型水厂数量（宗）	9	9	/		
		新增农村集中供水覆盖人口数量（人）	24617	24617	/		
		农村集中供水覆盖率（%）	95%	99%	/		
		2021年12月30日前投资完成率（%）	100%	100%	/		
		预算控制（万元）	6000	6000	/		
服务对象满意度（10分）	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障（是/否）		是	是	/		
	保障居民社会生活平稳（是/否）		是	是	/		
	提高水资源的利用效率（是/否）		是	是	/		
群众对农村供水建设工作的满意度（%）		95%以上	100%	/			
自评结果		自评分数合计：		100		自评等级：优	



绩效目标表

项目名称		佛冈县“十四五”农村供水保障项目（全域自然村集中供水）			
资金类型		专项债券资金			
项目等级		一级项目			
省级主管部门		广东省水利厅	申报单位	佛冈县水利局	
实施期限		起始年度	2021年	到期年度	2021年
资金需求		总金额	6000万元	当年度金额	6000万元
用途范围		新建9宗小型集中供水工程等建设内容			
政策依据		关于印发广东省农村集中供水全覆盖攻坚行动方案的通知（粤办函〔2021〕82号）			
		实施期目标		当年度目标	
总体目标		新建9宗小型集中供水工程等建设内容		新建9宗小型集中供水工程等建设内容	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实施新建小型水厂数量（宗）	9	9
			新增农村集中供水覆盖人口数量（人）	24617	24617
			农村集中供水覆盖率（%）	95%	99%
		质量指标	2021年12月30日前投资完成率（%）	100%	100%
		成本指标	预算控制（万元）	6000	6000
	效益指标	经济效益指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	是	是
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	是	是
		生态效益指标	提高水资源的利用效率	是	是
		可持续影响指标	满足当地用水需求	是	是
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	95%以上	100%

