

广清经济特别合作区 广佛（佛冈）产业园管理委员会

广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施专项债券项目资金绩效评价报告

一、项目概要

（一）项目概况

广清经济特别合作区是省委省政府推进广清一体化、产业一体化高质量发展的重要部署。广佛（佛冈）产业园作为广清经济特别合作区重要组成部分，加快其建设对贯彻落实省委省政府批复《广清经济特别合作区建设总体方案》，推动广州清远两地产业一体化，为全省区域协调发展和城乡融合发展探索新路径起着积极作用。广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目于2019年完成立项，项目已经取得可研批复、规划意见等合法合规性文件；项目总投资48.25亿元，首期规划总面积约11.53平方公里，计划于2019至2025年建设完成。项目主要建设内容包括园区道路及其配套工程，开展园区水土保持、边坡防护建设以及其他产业园区基础设施配套工程等。项目涉及34条市政道路，长度40.53公里，土方面积约5273750平方米，污水处理厂每日处理规

模 5 万立方米。

（二）绩效目标

项目实施周期目标：按照省委省政府广清一体化发展战略部署的总体要求，高标准建设广佛（佛冈）产业园，为区域协调发展提供新动能。通过项目实施，加快产业园区道路、污水处理厂、泵站等基础设施建设，满足入园企业的需求，为园区产业高质量发展提供必要的基础设施条件。

项目当年度绩效目标：加快广佛（佛冈）产业园道路以及基础设施配套项目建设进度，提供必要的基础设施建设配套，满足入园企业需求；按照既定目标，保质保量完成施工进度，符合工程建设的相关要求。

绩效指标：项目建设道路 1.5 公里；项目按计划开工率 100%；融资成本低于 4%；为入园企业提供良好入园投资基础，吸引优质企业入园，吸纳就业人员大于 1000 人；入园企业满意度大于等于 90%等。

（三）评价金额及支出使用情况

2023 年项目申请债券需求规模 23000 万元，专项债券下达金额 17000 万元，项目 2023 年支出金额 17000 万元，支出执行率 100%。

二、评价结论与绩效分析

（一）绩效指标分析

1. 项目管理及执行情况，满分 20 分，自评得分 20 分。

(1) 项目绩效目标管理方面，项目进行绩效申报，自评得分 10 分。

(2) 项目资金执行方面，项目下达资金 17000 万元，支出 17000 万元，执行率 100%，自评得分 10 分。

2. 产出指标方面，满分 40 分，得分 40 分，设置 4 个二级指标，4 个三级指标，各指标分值为 10 分。

(1) 数量指标方面，年度目标值是建设道路大于等于 1.5km，实际当年建设道路约 1.56km，根据当年实际建设进度/目标建设进度*分值，自评得分 10 分。

(2) 质量指标方面，年度目标指标值资金使用保障率，保证项目资金专项专用。严格按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理使用，保证专款专用、支出合规合法，不违反相关资金管理办法，自评得分 10 分。

(3) 时效指标方面，项目计划开工率 100%。2023 年新增一纵北征地拆迁项目，该项目于年初开始实施，项目开工率 100%，自评得分 10 分。

(4) 成本指标方面，年度指标值融资成本小于 4%，根据专项债发债利率核算得出，2023 年年均发债利率约 3%，自评得分 10 分。

3. 效益指标方面，满分 30 分，得分 30 分，设置 3 个二级指标，3 个三级指标，各指标分值为 10 分。

(1) 经济效益指标方面，年度指标值当年资金投资情况大于 1 亿元。2023 年专项债资金投入 1.7 亿元，自评得分 10 分。

(2) 社会效益方面，提供良好入园投资基础，吸引优质企业入园，吸纳就业人数，年度指标值就业人数大于等于 1000 人。项目建设加快了园区基础设施配套的进程，进一步吸引企业入园投资，园区生物医药、智能制造、新材料、美妆等产业板块等优质企业纷纷入园，动工投产的信心得到进一步加强，现园区就业人员约 3000 人，自评得分 10 分。

(3) 可持续影响指标，项目发挥作用年限大于等于 10 年。项目完工后将打通园区路网建设，并配套一定的基础设施，为园区发展奠定坚实基础，作用为长期，自评得分 10 分。

4. 服务对象满意度指标方面，满分 10 分，得分 10 分

服务对象满意度指标方面，入园企业满意度大于等于 90%。2023 年项目执行期间，企业单位零投诉，自评得分 10 分。

(二) 总结结论

经综合评定，广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目绩效评价得分为 100 分，绩效评级为“优”（详见附件）。

- 附件：1. 广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目绩效自评表
2. 2023 年度广佛产业园专项债券资金绩效自评结果汇总表

广清经济特别合作区
广佛（佛冈）产业园管理委员会
2024 年 9 月 10 日