

广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套 及生态水利设施专项债券项目 资金绩效评价报告

一、项目概要

（一）项目概况

广清经济特别合作区是省委省政府推进广清一体化、产业一体化高质量发展的重要部署。广佛（佛冈）产业园作为广清经济特别合作区重要组成部分，加快其建设对贯彻落实省委省政府批复《广清经济特别合作区建设总体方案》，推动广州清远两地产业一体化，为全省区域协调发展和城乡融合发展探索新路径起着积极作用。广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目于2019年完成立项，项目已经取得可研批复、规划意见等合法合规性文件；项目总投资532847万元，首期规划总面积约11.53平方公里，计划于2019至2026年建设完成。项目主要建设内容包括园区道路及其配套工程，开展园区水土保持、边坡防护建设以及其他产业园区基础设施配套工程等。项目涉及34条市政道路，长度40.53公里，土方面积约5273750平方米，污水处理厂每日处理规模5万立方米。

（二）绩效目标

项目实施周期目标：按照省委省政府广清一体化发展战略部署的总体要求，高标准建设广佛（佛冈）产业园，为区域协调发展提供新动能。通过项目实施，加快产业园区道路、污水处理厂、

泵站等基础设施建设，满足入园企业的需求，为园区产业高质量发展提供必要的基础设施条件。

项目当年度绩效目标：加快广佛（佛冈）产业园道路以及基础设施配套项目建设进度，提供必要的基础设施建设配套，满足入园企业需求；按照既定目标，保质保量完成施工进度，符合工程建设的相关要求。

绩效指标：项目建设边坡治理面积大于 9000 平方米；项目工程量完成率 100%；融资成本低于 4%；为入园企业提供良好入园投资基础，吸引优质企业入园；入园企业满意度大于等于 90% 等。

（三）评价金额及支出使用情况

2025 年项目申请债券发行金额 15700 万元，专项债券下达金额 15700 万元，资金下达完成率 100%，截至 2025 年 12 月支出 15700 万元，支出执行率 100%。

二、评价结论与绩效分析

（一）绩效指标分析

1. 项目管理及执行情况，满分 20 分，自评得分 20 分。

（1）项目绩效目标管理方面，项目进行绩效申报，自评得分 10 分。

（2）项目资金执行方面，项目下达资金 15700 万元，支出 15700 万元，执行率 100%，自评得分 10 分。

2. 产出指标方面，满分 40 分，得分 40 分，设置 4 个二级指标，4 个三级指标，各指标分值为 10 分。

(1) 数量指标方面，年度目标值是边坡治理面积大于 9000 平方米，实际当年建设边坡治理面积约 12000 平方米，根据当年实际建设进度/目标建设进度*分值，自评得分 10 分。

(2) 质量指标方面，年度目标指标值资金使用保障率，保证项目资金专项专用。严格按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理使用，保证专款专用、支出合规合法，不违反相关资金管理办法，自评得分 10 分。

(3) 时效指标方面，项目工程量完成率 100%。2025 年办理了规划 14 路、规划 16 路、规划 18 路的结算审核，且 2025 年申报项目资金已经全部完成支出，项目工程量完成 100%，自评得分 10 分。

(4) 成本指标方面，年度指标值当年资金投资情况大于 1.5 亿元。2025 年专项债资金投入 1.57 亿元，自评得分 10 分。

3. 效益指标方面，满分 30 分，得分 30 分，设置 4 个二级指标，4 个三级指标，各指标分值为 7.5 分。

(1) 经济效益指标方面，年度指标值融资成本小于 4%，根据专项债发债利率核算得出，2025 年年均发债利率约 2.5%，自评得分 7.5 分。

(2) 社会效益方面，园区基础配套设施水平显著提升。打

通了一纵北路开工建设，项目建设加快了园区基础设施配套的进程，进一步吸引企业入园投资，园区生物医药、智能制造、新材料、美妆等产业板块等优质企业纷纷入园，动工投产的信心得到进一步加强，自评得分 7.5 分。

（3）生态效益方面，项目的建设对周边环境无不利影响。园区敷设污水管网，收集企业的工业污水以及园区的生活污水，经进一步处理后排放，从而降低了环境污染，对周边环境无不利影响，自评得分 7.5 分。

（4）可持续影响指标，项目发挥作用年限大于等于 10 年。项目完工后将打通园区路网建设，并配套一定的基础设施，为园区发展奠定坚实基础，作用为长期，自评得分 7.5 分。

4. 服务对象满意度指标方面，满分 10 分，得分 10 分

服务对象满意度指标方面，入园企业满意度大于等于 90%。2025 年项目执行期间，企业单位零投诉，自评得分 10 分。

（二）总结结论

经综合评定，广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目绩效评价得分为 100 分，绩效评级为“优”（详见附件）。

附件：1. 广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目绩效自评表

2. 绩效目标表

广清经济特别合作区
广佛（佛冈）产业园管理委员会
2026年2月9日