

附件1

绩效目标表

项目名称	佛冈县城乡“菜篮子”工程建设项目（全县农贸市场建设、升级改造项目）				
资金类型	专项债券资金				
主管部门	佛冈县市场监督管理局	申报单位	佛冈县市场开发服务中心		
实施期限	起始年度	2022年	到期年度	2041年	
资金需求	总金额	10000万元	当年度金额	2800万元	
用途范围	全县农贸市场建设、市场升级改造项目				
政策依据	佛发改[2021]497号文件				
	实施期目标		当年度目标		
总体目标	<p>目标1：项目拟规划新建农贸市场2个（其中：农产品综合批发市场1个，建设及配套设施占地面积约为60-77亩。综合性肉菜市场1个，建设及配套设施占地4000-5000平方米）；</p> <p>目标2：升级改造城乡农贸市场3个（石角镇的城东市场和小商品市场，汤塘镇的四九市场），每个市场建筑面积约800-1000平方米；市场配套设施；市场相关功能室；排水管网改造；智慧停车场及停车；配套市场公厕；老旧市场加装电梯；宣传氛围建设；物防技防设施配套等。</p>		<p>目标1：升级改造城乡农贸市场3个（石角镇的城东市场和小商品市场，汤塘镇的四九市场），项目已完成。目标2：新建综合性肉菜市场，已完成主体建设，年底可完成项目建设。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：新建农贸市场	2	1
			指标2：升级改造城乡农贸市场	3	3
		质量指标	指标1：新建农贸市场	2	1
			指标2：升级改造城乡农贸市场	3	3
		时效指标	指标1：项目按计划开工率（%）	100%	100%
			指标2：项目建设完成进度	100%	70%
	成本指标	指标1：项目投资概算（万元）	10000	5000	
		指标2：项目目前建设投入（万元）	5000	2800	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目运营收入（万元）	24240.77	0
			指标2：收入增长率（%）	100	
		社会效益指标	指标1：设计功能实现率（%）	100	100
			指标2：建筑利用率（%）	100	100
		生态效益指标	指标1：建筑密度（%）	48	48
			指标2：绿化率（%）	30	30
		可持续影响指标	指标1：设计使用年限（年）	30	30
				
服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度（%）	经营者满意度100%	经营者满意度80%		
	消费者满意度100%	消费者满意度100%		

2022年度佛冈县市场开发服务中心专项债券项目绩效自评表

填报单位：（盖章）

佛冈县市场开发服务中心



项目基本信息	佛冈县城乡“菜篮子”工程建设项目（全县农贸市场建设、升级改造项目）	朱照方	13509250989	联络员电话
	项目名称	朱照方	13509250989	联络员电话
项目类型	新建			
是否进行了绩效目标申报	是			
绩效目标管理（10分）	资金来源	评价年度（计划）安排金额（万元）	实际支出金额（万元）	执行率（%）
	专项债	2800	2800	100.00%
项目执行情况（10分）	指标名称	指标值（目标值）	实际值	未完成目标的原因
	指标1：数量指标 指标2：时效指标 指标3：成本指标 指标1：经济效益 指标2：社会效益 指标2：可持续发展	5 项目按计划开工 项目目前投入2800万元 项目运营收入（万元） 设计功能实现率100%	4 项目按计划开工 项目目前投入2800万元 项目运营收入（万元） 设计功能实现率100%	正在谋划 无 无 在建 无 无
产出指标完成度（40分）				
效益指标完成度（30分）				
服务对象满意度（10分）	（一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目（或该业务）建设质量、效果是否满意，环境影响是否有负面评价等；具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置）			
自评结果	总分100分，等级划分为五档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。			自评分数合计：89
				自评等级：良

填报及评分说明

已进行绩效目标申报的，得10分；未进行绩效目标申报的，不得分。

得分标准：得分=10*执行率（表格已设公式）
执行率（%）=实际支出金额/本年度安排金额×100%（表格已设公式）

填写年初绩效目标确定的绩效指标、指标值、实际值。分值在二级指标设定的分值内由实施部门（单位）自行分配。没有设定年初绩效目标的项目，须补充效益指标，完善项目绩效。

公众满意度调查，反映服务对象或公众，对项目增加的公共利益、公共利益或公共安全保障方面的满意程度。无明显受益对象的项目无须调查。得分=10*满意度；公众满意度85%以上得10分。

自评等级：良

附件3

2022年度佛冈县市场开发服务中心专项债券资金绩效自评结果汇总表

填报单位：（盖章）佛冈县市场开发服务中心

序号	项目名称名称	下达金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率	自评分数	自评等级
1	佛冈县城乡“菜篮子”工程建设项目 (全县农贸市场建设、升级改造项目)	2800	2800	100	89	良
合计						